

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
COMUNIDAD QUE CUIDA

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	710 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	C. CARLOS FLORES CORREA	N° DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.344.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 900,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 897,689.70
		INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 897,689.70
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	14 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		FECHA DE TÉRMINO REAL:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PAVIMENTO		
1.1	PRELIMINARES		
1.101	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	861.34
1.102	DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.39
1.103	DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA, INCLUYE: APILADO DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCION, PEPENA DE LA PIEDRA, TRASPALCOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	288.10
1.104	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	264.42
1.105	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	0.00
1.106	ACARREO EN CAMION SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO	M3	264.42
1.107	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	284.42
1.2	TERRACERIAS		
1.201	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO DE COMPACTACION, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	132.21
1.3	REVESTIMIENTO		
1.301	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACION DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'c = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	604.20
1.302	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'c = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00
1.303	SUMINISTRO DE TURFRIA CORRIJADA DE POI IFTI FNO DE AJ TA DENSIDAD CON JUNTA HFRMETICA Y CAMPANA INTEGRADA DE 30 CMS. DE DIAMETRO (12" Ø), N-12 SERIE 65, QUE CUMPLA CON LA NORMA DE HERMETICIDAD NOM-001-CNA-1995 Y LA NORMA DE CALIDAD NMX-E-216-1994. INCLUYE: MATERIAL.	MI	12.20
1.304	TOPE DE 1.20 M DE ANCHO, DE 8 CMS DE ESPESOR, CON UN CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 3/4", ADITIVO ACELERANTE SIKASE I L A 7 DIAS, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 86-10/10. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA RESISTENCIA DE CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	0.00
1.4	SEÑALIZACION VERTICAL		



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por América
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL



AMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

1.401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP DE 61 X 61 CM CON POSTE, SEGUN NORMATIVIDAD DE LA SCT. INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00
1.5	SEÑALIZACION HORIZONTAL		
1.501	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN TÓPES (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	0.00
2	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
2.1	PRELIMINARES		
2.101	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	349.99
2.2	OBRA CIVIL		
2.201	RELLENO Y COMPACTADO CON PLACA AL 90% DE SU P.V.S.M FORMADA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CEPAS DE CIMENTACIONES, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANCLAJE DE SEÑALIZACIONES Y EQUIPAMIENTO INCLUYE: APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	42.53
2.202	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S. M INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA COMPACTACIÓN, SUMINISTROS ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	0.00
2.203	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA 4.00 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	0.00
2.204	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x40 CMS DE SECCION; CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA PARA CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS HECHAS A CORTE CON DISCO A CADA 3.0 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	14.38
2.205	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x20 CMS DE SECCION; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA DE CONCRETO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS HECHAS A CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	288.28
2.206	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS HECHAS A CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA COMPLETA EJECUCION.	M2	32.59
2.207	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10/10, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS HECHAS A CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO DE RESISTENCIA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA COMPLETA EJECUCION	M2	0.00
2.208	RAMPA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 8 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1.00
3	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
3.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.00 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	170.74



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amalco



AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 SUBDELEGADO AUXILIAR EL TERRERO J. GUADALUPE FLORES DE JESÚS NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
 C. CARLOS FLORES CORREA	 ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ARQ. CARLOS FLORES CORREA	 ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO	

OPERADO
2025
RAMO 33
FAISMUN