

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO. (EL PASTOREO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO (EL PASTOREO) AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1809 HABITANTES FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. ISAI ALVAREZ REAL

Nº DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.346.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA:	\$ 500,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 496,375.90	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 496,375.90
---------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------------	---------------

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	08 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2026	FECHA DE TERMINO REAL:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	703.50
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	43.77
1.03	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	588.50
1.04	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	43.77
2	TERRACERIAS		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPEATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA	M3	149.66
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 180 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	607.43
3.02	ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRE DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALEO A UNA ESTACION DE HASTA 10 M. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	15.08
4	ALBALILERIAS		
4.01	DENTELLON DE 15 X 30 CMS. DE SECCION CON INCrustaciones de PIEDRA EN LA PARTE SUPERIOR CON UN CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS, T.M A. 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, IECIURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	15.00
4.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA Y SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO) Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
4.03	LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 R.N AGREGADO MÁXIMO 3/4" PREMEZCLADO BOMBEADO, REFORZADA CON ACERO FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 CON UNA CANTIDAD DE 15 KG X M2, CIMBRA APARENTE, ACABADO ESTRIADO INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
4.04	TRABE DE 20 X 40 CM, REFORZADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M A. 3/4" A 28 DIAS. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
C. ISAI ALVAREZ REAL
RESIDENTE
ARQ. GABRIELA SANCHEZ GUZMAN

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ING. ANA KAREN OSORNIO DURAN

AUTORIDAD LOCAL
NOMBRE(S), APPELLIDOS, FIRMA Y SELLO

