

2025

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**



FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	LA ISLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	70 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	J. NOEL CAZARES SANCHEZ			Nº DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.347.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 600,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 596,104.64	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 596,104.64
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	13 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA DE TERMINO REAL:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1332.00
1.02	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA INCLUYE, FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1332.00
1.03	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINADE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
1.04	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPEATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	199.80
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CONTEPETATE DE BANCO A RAZON DE LA PROPORCIÓN 0.063 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPEATE; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10-12 TON.. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1110.00
3.02	ARROPE DE HOMBROS CON TEPEATE DE BANCO, CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 M. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	33.30
3.03	DENTELLÓN DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T M A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	6.00
4	ALCANTARILLA		
4.01	LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, HECHA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS T M A 3/4", ARMADA CON ACERO DE 1/2" DE DIÁMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS TERMINADO COMUN ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, ACABADO APARENTE ESCOBILLADO MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	9.60
4.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA Y SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO) Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	7.28
4.03	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1.98
4.04	TRABE DE CABEZOTE, DENTELLÓN de 20 x 40 CMS DE SECCION CON CONCRETO F'C=250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 (4 VRS DEL #4 + 2 VRS DEL #3) Y ESTRIOS DEL #2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	ML	3.20
4.05	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	0.00
4.06	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	M3/KM	0.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M.	PZA	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
J. NOEL CAZARES SANCHEZ
RESIDENTE
ING. NOEL CAZARES ANAYA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ING. ANA KAREN OSORNIO DURAN

AUTORIDAD LOCAL
 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADA MUNICIPAL SAN MARTIN PAOLA MEJIA BECERRA 
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

