

2025

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**

AMEALCO DE BONFIL  
MUNICIPIO DE BONFIL

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 /

**DATOS DE LA OBRA**

NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUÁREZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	AMEALCO DE BONFIL		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	560	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA:	FERMÍN CARMONA VALDÉS			Nº DE CONTRATO:	MAQ.FAISMUN25.348.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 530,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 527,134.82	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 527,134.82 ✓
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	08 DE OCTUBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO REAL:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ✓

**DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS**

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	519.78
1.02	CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CARPETA ASFÁLTICA HASTA 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	478.70
1.03	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE O PÓRFIDO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILE DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	376.20
1.04	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	2.41
1.05	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPEATE, PARA SU RECUPERACIÓN, ACARREO Y DEPÓSITO EN EL CORRALÓN MUNICIPAL. INCLUYE: APILOADO DE PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	141.64
1.06	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE O PÓRFIDO. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILE DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	368.40
1.07	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	77.86
1.08	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	0.00
2	<b>OBRA CIVIL</b>		
2.01	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	25.12
2.02	RELLENADO DE TEPEATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA ( EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION ) AL 90% PROCTOR DE SU P V S M. INCLUYE: SUMINISTROS ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	109.16
3	<b>BANQUETAS Y GUARNICIONES</b>		
3.01	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x30 CMS. DE SECCION; CONCRETO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRÍAS CADA 3.00 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	325.20
3.02	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x20 CMS. DE SECCION; CONCRETO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRÍAS CADA 3.00 MTS., EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	145.50
3.03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, PREMEZCLADO, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN A CADA 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	447.73
4	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
4.01	RENIEVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 0.5x14x27.5 CMS DE 40 x 60 CMS. HASTA A 0.30 MTS DE CON TAPA DE 5 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSLDADA 0.6x-10/10, CON AGARRADERA DE VARILLA DE 3/8" EN GRAPA. INCLUYE: MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 2 1/2 X 1/2 Y 2 1/2 X 1/2" RESPECTIVAMENTE, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. INCLUYE: EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	5.00
4.02	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE POLIÉTILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO HASTA 2.00 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	14.00

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

## EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amealco

AMEALCO DE BONFIL  
2025-2026

5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.02	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HUELLA DE 35 CM Y PERALTE DE 20-25 CM. PERALTE DE ESCALON FORMADO CON TABIQUE RRHM, APLANADO AL EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1.5. ACABADO PULIDO Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO MARTELINADO Y NARIZ BOLEADA CON Ø 2" INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00
5.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION EN OBRA.	PZA	1.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDO EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
FERMIN CARMONA VALDES
RESIDENTE
CARLOS CORREA FLORES

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ADELINA AGUILAR HERNÁNDEZ

AUTORIDAD LOCAL
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

