

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

2025

RAMO 33  
FAISMUNAMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ✓

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

AMEALCO DE BONFIL

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

180

FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

LIDIA ÁNGELES PERÉZ

N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.349.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 310,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

308,897.45

INVERSIÓN EJERCIDA: \$

308,897.45

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

07 DE OCTUBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ✓

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	260.16
1.02	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILE DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
1.03	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE PARA SU RECUPERACIÓN, ACARREO Y DEPOSITO EN EL CORRALÓN MUNICIPAL, INCLUYE: APILADO DE PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	95.92
1.04	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILE DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	151.30
1.05	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILE DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	125.62
1.06	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	27.64
1.07	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO	M3	221.54
1.08	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	0.00
2	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		
2.01	RELLENO Y COMPACTADO CON PLACA AL 90% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN CEPAS DE CIMENTACIONES, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANCLAJE DE SEÑALIZACIONES Y EQUIPAMIENTO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	88.78
2.02	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x30 CMS. DE SECCION; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS MAX. EN JUNTAS FRIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	169.60
2.03	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x20 CMS. DE SECCION; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS MAX. EN JUNTAS FRIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	94.40
2.04	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA COMPLETA EJECUCION.	M2	143.16
2.05	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA COMPLETA EJECUCION.	M2	81.27

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por el Bien Común  
Amealco  
2004 - 2024AMEALCO DE BONFIL  
MUNICIPIO DE BONFIL, QRO.

3	<b>REPARACIONES</b>		
3.01	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 13 MM (1/2"), HASTA 2.00 M DE LARGO, INCLUYE: 2 COPLES DE COBRE DE 1/2" Ø, 2 CODOS DE COBRE DE 1/2"Ø MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3.02	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA 2.00 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.03	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0 60 M. HASTA 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 13 X 26 DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8.0 CM. ESPESOR APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1"x1"x1/8" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8", EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
4	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
4.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00

OPERADO

2025

RAMO 33  
FAISMUN

2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**



Unidos Mejor Amealco



AMEALCO DE BONFIL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	
	
LIDIA ÁNGELES PERÉZ	
RESIDENTE	
	
CESAR MARTINEZ VAZQUEZ	

**RECIBE POR EL MUNICIPIO**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

  
ING. LUIS UGALDE RÍOS

**SUPERVISOR**

  
ARQ. NORMA GISELBE AGUILAR HERNÁNDEZ

AUTORIDAD LOCAL
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

