

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOUnidos por Amecalco
1991-2025

FECHA: 13/11/2025

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **FAISMUN 2025 - PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO DE MORTERO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SERVIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD: **LAGUNA DE SERVIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **796** FONDO: **FAISMUN 2025** MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.** N° DE CONTRATO: **MAQ.FAISMUN26.365.AD.2025**

INVERSIÓN APROBADA: \$ **400,000.00** INVERSIÓN CONTRATADA \$ **397,046.64** INVERSIÓN EJERCIDA: \$ **397,046.64**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **15-oct-25** FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: **13-nov-25** FECHA DE TERMINO REAL: **13-nov-25**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	358.05
1.02	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 00 M HASTA 2 00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALEO A 4 00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	113.65
1.03	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	113.65
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	113.65
2	TERRACERIAS		
2.01	RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA INCLUYE: FORMACIÓN DE CUNETAS, COMPENSADO DE CAMINO Y BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MAQUINARIA, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	306.90
2.02	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S. M. INCLUYE: SUMINISTROS ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	70.67
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES.	M2	295.94
3.02	CUNETA DE 1.10 M DE DESARROLLO EN 8 CMS DE ESPESOR, DE 0.0875 M3 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. CON JUNTAS A CADA 2.50 MTS (SEGUN DISEÑO). INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO DE TEPETATE, MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	41.15
4	ALCANTARILLAS		
4.01	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	5.99
4.02	TRABE DE CABEZOTE, DENTELLON DE 20 x 40 CMS DE SECCION CON CONCRETO F'C= 250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 (4 VRS DEL # 4 + 2 VRS DEL #3) Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, ACABADO APARENTE INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, ACARREOS,	ML	1.70
4.03	CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCION 15 X 20 CMS, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,	ML	0.00
4.04	LOSA DE 20 CM DE ESPESOR, HECHA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS T.M.A 3/4", ARMADA CON ACERO DE 1/2" DE DIAMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS TERMINADO COMUN	M2	7.82
4.05	ESCOBILLADO INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, VACIADO, VIBRADO Y FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOI DADA 6x6-10/10, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO REGLEADO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	8.38
4.06	MURO DE 0.15 M DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS A DOS CAMAS, CONCRETO RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2 (T.M.A 3/4") INCLUYE: CIMBRA APARENTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, VIBRADO CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	0.00
4.07	GUARNICION TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE 15x20x30 CMS. DE SECCION; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORACION CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS	ML	0.00
4.08	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO 3/4" ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) JUNTAS DE CONSTRUCCION A CADA 2.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA,	M2	0.00

OPERADO

2025

RAMO 33

PATRIMONIO

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por Amecalco



AMEALCO DE BONFIL

REJILLA PLUVIAL			
5			
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y REJILLA, MODELO AB-MR6070-PE, DE POLIETILENO DE DENSIDAD MEDIA (0.92 - 0.95 GR/CM3), PESO UNITARIO DE 55 KG Y CARGA DINÁMICA DE 24 TON, MEDIDAS MARCO EXTERIOR 92 CM X 73.5 CM Y MARCO INTERIOR DE 82 CM X 72 CM, ACABADO EN COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES.	PZA	0.00
5.02	CADENA DE CONCRETO F' C=250KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCION 30 X 20 CMS, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 16 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA.	ML	15.40
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
6.01	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA 3.00 M PROMEDIO, INCLUYE: CONECTORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
6.02	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ATP	ATÍPICOS		
ATP-01	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.50
ATP-02	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REJILLA PLUVIAL DE 1.00 M X 1.00 M, A BASE DE PTR DE 1 1/2" Ø CEDULA 30 CON CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO 1 3/4", SEGUN DISEÑO. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, SOLDADURA, CORTES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	5.42



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V
RESIDENTE
ARD. JUAN ALFONSO GASCON ZUNIGA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ING. LUIS UGALDE RIOS
SUPERVISOR
ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PEREZ

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
SUBDELEGADO
MUNICIPAL
LAGUNA DEL AGUACÁN
ENRIQUE SOTO SOTO
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

