



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CAMINO EN EL ATORÓN, EL ATORÓN, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO"

PROGRAMA: FAFEF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FAFEF-2/2020

LOCALIDAD: EL ATORÓN

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 15/06/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 24/07/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 20/07/2020

NO. DE HABITANTES: 348

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,399,529.55

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 348 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,399,529.55

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

TRAZO DE 5,116.60 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINO Y DEJAR EN CONDICIONES LA SUPERFICIE PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE TEPETATE DE BANCO PARA HACER LOS RELLENOS CORRESPONDIENTES QUE SEN COMPACTADOS CON VIBROCOMPACTADOR Y DEJAR EL CAMINO SENSIBLEMENTE PLANO PARA SOBRE ESTE HACER EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE PARA LA FORMACIÓN DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR Y SOBRE ESTA HACER LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE CON UN TOTAL DE 4,474 M2, LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS DE LA VIALIDAD CON TEPETATE DE BANCO EN 694.4 ML, LA CONSTRUCCIÓN DE UN DENTELLÓN DE CONCRETO EN EL FINAL DEL CAMINO, POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 304.60 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON UN ANCHO CONSTANTE DE 7 MTS MÁS 389.8 METROS LINEALES CON UN ANCHO DE 6 MTS, DANDO UN TOTAL DE 694.4 ML DE CAMINO EMPEDRADO.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

AMEALCO GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO

Mario Cervantes
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Manuel Chavez Martinez
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ

Jorge Ugalde Garbhas
Jorge Ugalde
NOMBRE Y FIRMA

Guillermo Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA

Bernardo Gomez R
NOMBRE Y FIRMA

1 DE 1