



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FAFEF 2020- URBANIZACION EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO" Bajo el contrato No. MAQ-DOP-FAFEF-4/2020"

| | |
|---|--|
| PROGRAMA: <u>FAFEF 2020.</u> | NO. DE CONTRATO: <u>MAQ-DOP-FAFEF-4/2020</u> |
| LOCALIDAD: <u>EL VARAL</u> BARRIO: <u>RURAL</u> | TIPO DE LOCALIDAD: <u>ZAP.</u> |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: <u>CONTRATO</u> | FECHA DE INICIO DE CONTRATO: <u>15/06/2020</u> |
| TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: <u>24/07/2020.</u> | FECHA DE TERMINO REAL: <u>30/07/2020</u> |
| NO. DE HABITANTES: <u>578</u> | INVERSIÓN APROBADA: <u>\$ 2,249,628.68</u> |
| BENEFICIARIOS DIRECTOS: <u>578 HABITANTES</u> | INVERSIÓN EJERCIDA: <u>\$ 2,249,628.68</u> |

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

TRAZO LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINO Y DEJAR EN CONDICIONES LA SUPERFICIE PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE TEPETATE DE BANCO PARA HACER LOS RELLENOS CORRESPONDIENTES QUE SON COMPACTADOS CON VIBROCOMPACTADOR Y DEJAR EL CAMINO SENSIBLEMENTE PLANO PARA SOBRE ESTE HACER EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE PARA LA FORMACIÓN DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR Y SOBRE ESTA HACER LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE CON UN TOTAL DE 6,718.99 M2, LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS DE LA VIALIDAD CON TEPETATE DE BANCO, POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 6,718.99 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA EL PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA



NOMBRE Y FIRMA

GRANO INTERNO
POR EL COMITÉ CONTROL

Josefa
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Jose Antonio
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA