



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "URBANIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO TULTEPEC, SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO"

PROGRAMA: FAFEF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FAFEF-5/2020

LOCALIDAD: SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO)

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 15/06/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 24/07/2020.

PRORROGA: DEL 25/07/2020 AL 25/08/2020

FECHA DE TERMINO REAL: 18/08/2020

NÓ. DE HABITANTES: 3,413

INVERSIÓN APROBADA: \$ 4,799,981.70

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 3,413 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 4,799,981.70

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 10,335.29 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" CON UN TOTAL DE 721.99 M3, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN LUGAR FUERA DE LA OBRA, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO ASENTADO EN TEPETATE EN EL ESPACIO DE LA DELEGACIÓN PARA DESPUÉS PODER HACER LA COMPENSACIÓN Y BACHEO CON EL MOVIMIENTO DEL MATERIAL DEL TERRENO NATURAL PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA A FIN DE COMPACTAR LA CORONA DE SUBRASANTE EN UN ESPACIO DE 1,351.74 M2.

TERRACERÍAS

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO PARA HACER COMPENSACIÓN DE TERRENO CON UN TOTAL DE 147.02 M3, PARA POSTERIORMENTE HACER EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 1,807.65 M3 DE LOS CUALES SE APLICARON EN 6 DIFERENTES TRAMOS: 1.- TRAMO DE LA CAPILLA 1 CON 159.30 M3, 2.- TRAMO LOMA DE LOS BLASES 1 CON 598.40 M3, 3.- TRAMO LOMA DE LOS BLASES 2 CON 360 M3, 4.- TRAMO LOMA DE LA MISIÓN 1 CON 312.58 M3, 5.- TRAMO LOMA DE LA MISIÓN 2 CON 236.26 M3 Y 6.- TRAMO DE LA CAPILLA 2 CON 141.11 M3.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON PIEDRA PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN EN ESPACIO DE LA DELEGACIÓN Y EL FRENTE DE LA CAPILLA CON UNA SUPERFICIE DE 946.22 M2.
REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON UN TOTAL DE 8,735.48 M2 DISTRIBUIDOS EN 7 DIFERENTES TRAMOS CON LAS SUPERFICIES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: 1.- ÁREA DE LA PLAZA CON 434.64 M2, 2.- TRAMO DE LA CAPILLA 1 CON 816.5 M2, 3.- TRAMO LOMA DE LOS BLASES 1 CON 2,533.63 M2, 4.- TRAMO LOMA DE LOS BLASES 2 CON 1,738.62 M2, 5.- TRAMO LOMA DE LA MISIÓN 1 CON 1,320.30 M2, 6.- TRAMO LOMA DE LA MISIÓN 2 CON 1,186.26 M2 Y 7.- TRAMO DE LA CAPILLA 2 CON 705.53 M2, UNA VEZ TERMINADO EL REVESTIMIENTO SE LLEVÓ A CABO LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO CON UN ANCHO MÍNIMO DE 50 CMS, ADICIONALMENTE SE CONSTRUYÓ UN DENTELLÓN DE CONCRETO CON SECCIÓN DE 15X30 EN EL CADENAMIENTO FINAL DE CADA TRAMO.

AMÉALCO DE BONFIL
ORGANO INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2020.

PRELIMINARES

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRENTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE, RENIVELACION DE 9 PZA DE POZO DE VISITA (2 PZA EN ÁREA DE LA PLAZA, 3 PZA EN TRAMO 1 DE LA CAPILLA, 3 PZA EN TRAMO LOMA DE LA MISIÓN 1 Y 1 PZA EN TRAMO DE LA CAPILLA 2), HACIENDO LA DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE MURO CON ACABADO PULIDO FINO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE POLIPROPILENO, TAMBIÉN SE CONSTRUYERON TRES PZA DE JARDINERA CON ARRIATES A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO Y EL TERMINADO DE APLANADO Y ACABADO FINO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES PIEZAS DE ÁRBOL TIPO FRESNO, POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN

METAS ALCANZADAS 1.- ÁREA DE LA PLAZA CON 1,380.86 M2, 2.-TRAMO DE LA CAPILLA 1 CON 142.75 ML EN UN ANCHO PROMEDIO DE 6 MTS, 3.- TRAMO LOMA DE LOS BLASES 1 CON 508.10 ML EN UN ANCHO DE 5 MTS, 4.- TRAMO LOMA DE LOS BLASES 2 CON 361.05 ML EN UN ANCHO PROMEDIO DE 5 MTS, 5.- TRAMO LOMA DE LA MISIÓN 1 CON 222 ML CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6 MTS, 6.-TRAMO LOMA DE LA MISIÓN 2 CON 295.30 ML EN UN ANCHO CONSTANTE DE 4 MTS Y 7.- TRAMO DE LA CAPILLA 2 DIVIDIDO EN DOS TRAMOS CON 60 ML EN UN ANCHO DE 6.50 MTS Y 66.20 ML CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.70 MTS RESPECTIVAMENTE, DANDO UNA LONGITUD TOTAL DE 1,655.40 MS DE CAMINOS MODERNIZADOS CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO MÁS EL ÁREA DE LA PLAZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

AMALCO DE BONITO
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
MAYRA CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA
AMALCO DE BONITO
GOBIERNO MUNICIPAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ

AMALCO DE BONITO
GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA AUTORIDAD LOCAL
Ramón Pérez García
Subdelegado Auxiliario
SAN JUAN DE FONSECA TULTI
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Patricia Ventura Bernabe
NOMBRE Y FIRMA

Lorena Porcacione Agustin
NOMBRE Y FIRMA

Felisa Miguel Barito
NOMBRE Y FIRMA