



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS (FAFEF). 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "FAFEF 2020 – REHABILITACIÓN DE CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA COMUNITARIA SAN MIGUEL DEHETÍ, SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO." PROGRAMA: FAFEF-2020

LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEHETÍ

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FAFEF-8/2020

INICIO: 15-JUNIO-2020

TERMINACIÓN: 24-JULIO-2020

TERMINACIÓN REAL: 07-AGOSTO-2020

No. DE HABITANTES: 1,000.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 2,200,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,000.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$2,195,193.15

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 2,193.79 M2.  
DEMOLICION A MANO CON CUÑA Y MARRO DE MURO DE MAMPOSTERIA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO EN 10.10 M3.  
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 611.10 M3.  
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO EN 38.17 M3.  
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 659.37 M3.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO EN 21.08 M3.  
FORMACION DE BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN 390.42 M3.  
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VRIBATORIA Y AGUA EN 33.26 M3.

PAVIMENTOS:

PAVIMENTO DE CANTERA DE 40 x 40 x 4 CMS ACABADO MARTELINADO A MÁQUINA, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3 EN 386.24 M2.  
REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 1,591.50 M2.  
DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 67.35 ML.





GOBIERNO MUNICIPAL



BANQUETAS Y GUARNICIONES:

- BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2 EN 182.20 M2.
- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA x 20 CM DE BASE x 40 CM DE ALTURA DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN 309.47 ML.
- MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6 EN 15.19 M3.
- MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA CEM-ARE 1:4 EN 14.59 M2.
- CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 EN 23.11 ML.
- CASTILLO K-1 EN MURO DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 K/CM2 Ø 3/4 N EN 10.14 ML.
- CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 DE 15X20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 EN 23.11 ML.
- PLATA BANDA RECTA DE CANTERA PARA JARDINERA 40 CM DE ANCHO Y DE 8 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO 1:3 EN 45.50 ML.
- APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO HASTA 2.50 MTS DE ALTURA, CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCION 1:2:6 EN 154.19 M2.
- LAMINADO DE CANTERA EN MURO DE 40 x 20 x 2 CM CON BISEL EN LOS 4 LADOS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3 EN 34.04 M2.
- FORJADO DE ESCALÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 30 CM DE HUELLA Y 20 CM DE PERALTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN 58.64 ML.
- ESCALON INTEGRAL DE CANTERA PULIDA DE 40 CMS DE HUELLA Y 17 CMS DE PERALTE, DE 8 CMS DE ESPESOR, CON NARIZ DE MEDIO BOCEL DE 8 CM DE DIAMETRO Y MOLDURA DE CUARTO BOCEL DE 2.5 CM DE RADIO DEBAJO DE LA NARIZ, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3 EN 72.84 ML.

ALUMBRADO PÚBLICO:

- EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO EN 6.16 M3.
- DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 6.16 M3.
- RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN 3.54 M3.
- BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN 7.00 PZAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE POLIETILENO DE A.D. PED DE 2" DIAMETRO EN 88.60 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW NO. 14 EN 79.80 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX DRS AL-XLP (2+1)6 EN 88.60 ML.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC-508 EN 21.00 PZAS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE POSTE TRIPLE ESTILO TRADICIONAL, FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO COLOR NEGRO Y PANTALLA DE CRISTAL TRANSPARENTE, MARCA MURBAN EN 7.00 PZAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 40\*40\*40 CM EN 7.00 PZAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1.00 PZA.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

- TIERRA VEGETAL EN MONTICULOS EN 4.85 M3.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO MODELO MEXICO MARCA MURBAN DE 70 CM DE ALTURA DEL PISO HACIA ARRIBA, 30 CM DE EXTENSIÓN PARA AHOGADO EN CONCRETO EN 9.00 PZAS.
- LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 2,100.812 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

GOBIERNO MUNICIPAL  
C. P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro  
TEL. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel



GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Mario Cármones*  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA



*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



*Antonio García Vázquez*  
NOMBRE FIRMA Y SELLO  
SAN MIGUEL DEHETI

POR EL COMITÉ DE OBRA

*Pedro Felipe Fonseca*  
NOMBRE Y FIRMA

*Irina Martínez*  
*Irina Martínez Hernández*  
NOMBRE Y FIRMA

*Verónica Martínez*  
*Verónica Martínez Hernández*  
NOMBRE Y FIRMA