



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "NUEVO MILENIO", GALINDILLO, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO"

PROGRAMA: FISM-2020

LOCALIDAD: GALINDILLO

BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-1/2020

INICIO: 19-JUNIO-2020 TERMINACIÓN: 17-AGOSTO-2020

TERMINACIÓN REAL: 11-AGOSTO-2020

No. DE HABITANTES: 235.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 220,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 235.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$\$219,999.61

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON HILOS Y PLOMADA, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 96.60 M2.

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN 8.17 M3.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 8.17 M3.

CIMENTACIÓN:

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" EN 15.22 M2.

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50, 0.15-0.20 m DE PERALTE. CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VAR. N° 4 A/C 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, TERMINADO COMÚN EN 2.00 PZAS.

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 2.25 x 1.00, 0.15-0.20 m DE PERALTE. CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VAR. N° 4 A/C 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, TERMINADO COMÚN EN 3.00 PZAS.

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 2.53 x 0.89, 0.15-0.20 m DE PERALTE. CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VAR. N° 4 A/C 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, TERMINADO COMÚN EN 1.00 PZA.

DADO DE 45 x 45 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR N° 4 Y EST N° 3 A/C 15 CM EN 3.41 ML.

COLUMNA DE SECCION CIRCULAR DE 35 CM DE DIAMETRO, DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR N° 4 Y EST N° 2 A/C 15 CM EN 4.80 ML.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS. COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN 7.68 M3.



GOBIERNO MUNICIPAL



SUPERESTRUCTURA:

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 39 CM DE DIAMETRO DE 1/2" (12.6 MM) DE ESPESOR Y 4 ANCLAS DE 100 CM DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 5/8" DE DIAMETRO F'Y=4200 KG/CM2, CON PUNTA ROSCADA DE TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA (A 325 H-124 DE 2 1/2" X 5/8", CUERDA ESTANDAR) SOLDADO CON BISEL A VARILLA, TUERCA Y ROLDANA DE PRESION EN 6.00 PZAS.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 8" (20.32 CM) DE DIAMETRO CEDULA 40 (42.55 KG/ ML, 8.18 MM DE ESPESOR DE PARED), LONGITUD DE 3.00 M, SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE Y PLACA CAPITEL DE 25X20 CMS DE 1/2" (13 MM) DE ESPESOR EN 6.00 PZAS.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE ARMADURA "ARM-01" A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL 14 (3.73 KG/ML) SOBRE PLACAS DE CAPITEL EN POSTE EN 3.00 PZAS.


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 26, CONTRAVENTE Y CONTRA FLAMBEO DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO ATORNILLADOS A ESTRUCTURA CON ESPARRAGO DE 1/2"X2 1/2", CON ROLDANA DE PRESION Y TUERCA EN 106.32 M2.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LAMINA GAVANIZADA PARA R -101 CAL.26 DE 3.05 ML DE LONGITUD EN 12.00 ML.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO DE MONTEN 6" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN 68.00 ML.

COMPLEMENTARIOS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 99.60 M2. COLOCACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.



2 DE 3





GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MARIO CORONADO
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA


AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL


NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL


AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

MARTINA ALVAREZ HERNANDEZ
NOMBRE FIRMA Y SELLO
Martina Alvarez Hernandez
Subdelegada Municipal
GALINDILLO

POR EL COMITÉ DE OBRA


MARTINA HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA


JULIAN HITCHELL
NOMBRE Y FIRMA


YESCA DURAN FIAS
NOMBRE Y FIRMA