

PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FISE, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021
H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 9 DE AGOSTO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISE 2021 – AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., AMEALCO DE BONFIL".

PROGRAMA: FISE 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISE-2/2021 INICIO: 20-MAYO-2021 TERMINACIÓN: 17-AGOSTO-2021

TERMINACIÓN REAL: 05-AGOSTO-2021

No. DE HABITANTES: 800 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1'000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 800 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 997,821.73

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 16,5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 386.62 ML, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO 8" DE DIAMETRO, ESPESOR 1/4" DE ESPESOR DE PARED, GRADO "B" 31.08 ML.

OBRA CIVIL:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 334.16 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m 940.29 M3, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DESPUES DE 2.50m 249.11 M3, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM 30.93 M3, INSTALACION DE TUBERIA DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 386.62 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA 111.17 M3, RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON RETROEXCAVADORA 1451.31 M3.

POZOS DE VISITA:

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD 1PZA, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD 3 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD 5 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD 1 PZA, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD 2 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 5.00 MTS DE PROFUNDIDAD 2 PZAS, BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA 14 PZAS.

DESCARGAS DOMICILIARIAS:

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m 84.48 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 36 ML, CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C. 6 PZAS, CAIDA ADOSADA DE 0.60 A 4.50 M CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 200 MM DE DIÁMETRO EN POZO DE VISITA 11 PZAS, REGISTRO SANITARIO DE 60 x 40 CMS HASTA 1 MT DE PROFUNDIDAD CON MUROS Y PISOS DE CONCRETO F'C = 200 kg/cm2 6 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:


LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC : RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA 354.05 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS 1PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____


AMEALCO (POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
GOBIERNO MUNICIPAL) PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
MARIO CERUANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA


Elizabeth Arroyo Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL


AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Lzaro Felipe Blas
Subdelegado Auxiliar
SAN FORT SANTIAGO DE AGUILTLAN
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Beatrice Esteban Felipe
NOMBRE Y FIRMA

Ignacia P. I.
NOMBRE Y FIRMA

Catalina Juan Tiburcio
NOMBRE Y FIRMA