

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA GLORIETA, EL PICACHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO".

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: EL PICACHO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-100/2021 INICIO: 25-AGOSTO-2021 TERMINACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN REAL: 09-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 8 FAMILIAS

INVERSIÓN APROBADA: \$ 270,000.00.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 8 FAMILIAS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 264,565.09.

METAS ALCANZADAS:

**PRELIMINARES:**

**RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 3 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, AUTOPROTEGIDO, TIPO POSTE, CON CAPACIDAD DE 30 KVA 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 3+1 1/0-2 82.95 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6 82.95 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.**

**ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION U50B57B, DE 50 W DE POTENCIA 3 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1 PZA.**

**ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 1+1 6 140 MTS, CONSTRUCCION DE BASE DE MEDIDOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA 2 PZAS.**

**COMPLEMENTARIAS: TRAMITES, ELABORACION DE DOCUMENTOS (CARPETA), PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, INTERCALACION 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO 1 PZA.**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA  
EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
MARIO FERNANDEZ  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

  
Elizabeth  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL  
AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

  
Ubaldo  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

  
Francisca  
NOMBRE Y FIRMA

  
LENARO GREGORIO  
NOMBRE Y FIRMA

  
Beatriz Gregorio  
NOMBRE Y FIRMA