

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL JARAL, EL JARAL, (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO), AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISDMF-101/2021 INICIO: 26-AGOSTO-2021 TERMINACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN REAL: 09-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 4 FAMILIAS

INVERSIÓN APROBADA: \$ 600,000.00.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 4 FAMILIAS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 595,806.38.

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 5 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS DE TUBULAR METALICO 2 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, TIPO POSTE, AUTOPROTEGIDO, CON CAPACIDAD DE 15 KVA 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 276.17 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 224.70 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6 224.70 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 2 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION U50B57B, DE 50 W DE POTENCIA 7 PZAS.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 1+1 6 60 MTS.

COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA APROBADO POR DEPRORED 1 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE PERFILES ESTRUCTURALES 1PZAS, RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 4 PZAS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA
EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA


Elizabeth Urzua Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL


MIGUEL GONZALEZ R.


MIGUEL GONZALEZ R.
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO


CLEMEN FE
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

JUVE
Juventino
NOMBRE Y FIRMA


Martin
NOMBRE Y FIRMA