

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE  
LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO  
FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO POR LA ESCUELA, SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO), AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-102/2021 INICIO: 29-AGOSTO-2021 TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN REAL: 09-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 5 FAMILIAS

INVERSIÓN APROBADA: \$ 240,000.00.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5 FAMILIAS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 236,083.52.

METAS ALCANZADAS:

**PRELIMINARES:**

**RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 2 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 M DE TUBULAR METALICO 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, TIPO POSTE, AUTOPROTEGIDO, CON CAPACIDAD DE 25 KVA 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 38 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6 38 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.**

**ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION U50B57B, DE 50 W DE POTENCIA 2 PZA.**

**ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 1+1 6 15 MTS, CONSTRUCCION DE BASE DE MEDIDOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA 1 PZA.**

**COMPLEMENTARIAS: TRAMITES, ELABORACION DE DOCUMENTOS (CARPETA), PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, LIBRANZA 1 PZA, RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA SUSTITUCION 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO 1 PZA.**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA  
EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
MARIO LEIVA  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

  
Elizabeth Anaya  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

  
**AMEALCO DE BONFIL**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Miguel González Rosendo  
NOMBRE FIRMA Y SELLO  
MIGUEL GONZÁLEZ ROSENDO

Miguel González R.



POR EL COMITÉ DE OBRA

  
Felix Guillermo Juan  
NOMBRE Y FIRMA

  
Sergio Guillermo Juan  
NOMBRE Y FIRMA

  
Lourdes Guillermo Juan  
NOMBRE Y FIRMA