

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE  
LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO  
FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS PINOS, SAN JOSÉ ITHO,  
AMEALCO DE BONFIL".

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SAN JOSÉ ITHO. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-103/2021 INICIO: 01-SEPTIEMBRE-2021 TERMINACIÓN: 30-SEPTIEMBRE-2021

TERMINACIÓN REAL: 09-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 2 FAMILIAS

INVERSIÓN APROBADA: \$ 188,000.00.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2 FAMILIAS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 183,320.07.

METAS ALCANZADAS:

**PRELIMINARES:**

**RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 2 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION, TIPO POSTE, AUTOPROTEGIDO, CON CAPACIDAD DE 15 KVA 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 29.85 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.**

**ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION U50B57B, DE 50 W DE POTENCIA 1 PZA.**

**ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 1+1 6 10 MTS, CONSTRUCCION DE BASE DE MEDIDOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA HECHA EN EL SITIO 1 PZA.**

**COMPLEMENTARIAS: TRAMITES, ELABORACION DE DOCUMENTOS (CARPETA) 1PZA, PAGO DE DERECHOS POR UNA LIBRANZA GENERADA POR ESTA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE PERFILES ESTRUCTURALES 1 PZA.**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA  
EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
Mario Cervantes  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

  
Elizabeth Adriana Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

  
Ausencio Ventura Castillo  
NOMBRE FIRMA Y SELLO



POR EL COMITÉ DE OBRA

Fidel Miranda Becerra  
NOMBRE Y FIRMA

  
Yazmin Sánchez Chávez  
NOMBRE Y FIRMA

Maribel Sánchez Chávez  
NOMBRE Y FIRMA

