

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 26 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 – EMPEDRADOS DE CAMINOS, SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 6TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO. "

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 6TO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: : ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-12/2021 INICIO: 13-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 26-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 1109 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 3'000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1109 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 2'989,545.33

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO EN URBANIZACIÓN 5717.91 M2, COMPENSACIÓN Y BACHEO DE CAMINO 5718.82 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES DEBAJO DE LA SUB-RASANTE 303.83 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA 303.83 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN KM SUB-SECUENTES 303.83 M3-KM.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.S.V.S.M 90-95% 301.98 M3, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE 1145.54 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO 5035.09 M2, ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL DE TEPETATE 123.29 M3, DENTELLÓN DE 15X30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 31 ML

DRENAJE:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON APARATO TOPOGRÁFICO 58.80 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD 59.96 M3, DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 59.96 M3, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM 5.46 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL 84 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA 25.76 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA 28.15 M3, CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C. EL CUAL ES DE 10" DE DIÁMETRO 14 PZA.

OBRAS DE DRENAJE:

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE PUENTES ALCANTARILLA 15.44 M3, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 9.00 M3, RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA INC : DEMOLICION, SIN RECUPERACION DE TAPA Y BROCAL 10 PZAS, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 1.00 M2 DE AREA HIDRAULICA, 8.40 M DE LONGITUD; CON PLANTILLA DE LAVADERO DE 8.40 X 1.00 M DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2; MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN DOS MUROS DE 8.40 M DE LONGITUD Y CUATRO ALEROS DE 1.50 M DE LONGITUD 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC CORRUGADA PEAD DE 24" DE DIÁMETRO 12 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA DE OBRA A MANO INC : APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREO DEL MISMO A LA 1ra ESTACION 5065.31 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL 1 PZA.

1 DE 2

OBSERVACIONES:

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO

[Handwritten signature]

CONTRALORÍA

[Handwritten signature]

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Miguel González Raymundo
Subdelegado Auditor
BARRIO DE SAN JAGO MEXQUITILAN

MARCO GILVANNES
NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Anaya
NOMBRE Y FIRMA

Miguel González Raymundo
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Maria Martínez de la Cruz
NOMBRE Y FIRMA

Pedro Doroteo Torres
NOMBRE Y FIRMA

Francisco P. Esteban Z
NOMBRE Y FIRMA