



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISMDF 2021)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 29 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 – CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA, LA PINI, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISMDF 2021.NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-13/2021LOCALIDAD: LA PINIBARRIO: RURALTIPO DE LOCALIDAD: ZAP RURAL.MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATOFECHA DE INICIO DE CONTRATO: 18/03/2021TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 31/05/2021.FECHA DE TERMINO REAL: 28/05/2021NO. DE HABITANTES: 231INVERSIÓN APROBADA: \$ 496,230.87BENEFICIARIOS DIRECTOS: 231 HABITANTESINVERSIÓN EJERCIDA: \$ 496,230.87

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 85.12 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA EXISTENTE EN UN TOTAL DE 106.40 ML, DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON UN TOTAL DE 5.22 M3, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD Y DE MÁS DE DOS METROS DE PROFUNDO, EN UN TOTAL DE 77.08 Y 27.62 M3 RESPECTIVAMENTE, ASIMISMO SE REALIZÓ LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES.

CIMENTACIÓN

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CMS DE ESPESOR Y UN TOTAL DE 85.12 M2, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA CON UN TOTAL DE 70.98 M3, ANCLAJE DE 44 PZA DE CASTILLO DE SECCIÓN 14 X 20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD Y REFORZADO CON ARMEX 10-15, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EMPLEANDO UN TOTAL DE 64.5 M3.

ALBAÑILERÍA

CONSTRUCCIÓN DE 110.03 METROS LINEALES DE CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN COLADA 14X20 CMS Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8", 23.04 ML DE CASTILLO DE 14X14 CMS CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" Y 82.89 METROS LINEALES DE CASTILLO DE SECCIÓN 14X20 CMS REFORZADA CON VARILLA DE 3/8", CONSTRUCCIÓN DE 187.55 M2 DE MURO DE BLOCK MACIZO, 92.81 DE CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN COLADA DE 14X20 CMS REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" Y CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN COLADA 14X15 CMS Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" EN UN TOTAL DE 18.40 ML, POR ÚLTIMO SE UTILIZARON 56.45 KG DE ACERO PARA REALIZAR LOS ANCLAJES Y TRASLAPES POR CONTINUIDAD EN CASTILLOS Y CADENAS.



GOBIERNO MUNICIPAL



OBRAS COMPLEMENTARIAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 PZAS DE REJA DE HERRERIA A BASE DE PRRFIL TUBULAR R200 CON DIMENSIONES DE 2.00X1.40 MTRS Y LIMPIEZA DE LA OBRA EN Y SUMINISTRO DE CARTERLERA DE IDENTIFICACION.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACION DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCION CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CELVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Ruben Lopez Pascual
NOMBRE FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Ruben Lopez Pascual
Subdelegado Auxiliar
LA PINI

POR EL COMITÉ DE OBRA

Norma Chavez Padilla
NOMBRE Y FIRMA

Manoel Rosario Rueda
NOMBRE Y FIRMA

Guadalupe Florencio Nectadio
NOMBRE Y FIRMA