



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

L A

FECHA: 19 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - EMPEDRADO DE CAMINOS, SAN JOSÉ ITHO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: SAN JOSÉ ITHO

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-2/2021

INICIO: 06-MARZO-2021

TERMINACIÓN: 19-MAYO-2021

TERMINACIÓN REAL: 18-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 1,587.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,587.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 994,004.16

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 3,026.36 M2.
COMPENSACIÓN Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 3,017.86 M2.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 118.43 M3
FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 591.24 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN 360.70 M2.

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON EN 2,301.99 M2.

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO EN 54.55 M3.

DENTELLÓN DE 20 X 40 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN 32.18 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 2,624.58 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS



GOBIERNO MUNICIPAL



OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO SALVANTE
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Moya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AUSENCIA
NOMBRE FIRMA Y SELLO



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Ausencia Ventura Castillo
Subdelegado Municipal
SAN JOSE ITHO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Ma. Guadalupe Carr
NOMBRE Y FIRMA

Martin Garcia
correa
NOMBRE Y FIRMA

Juana Garcia Ramirez
NOMBRE Y FIRMA