



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 20 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN PEDRO TENANGO, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: SAN PEDRO TENANGO

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-22/2021

INICIO: 22-MARZO-2021

TERMINACIÓN: 20-MAYO-2021

TERMINACIÓN REAL: 18-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 206.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 800,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 206.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 792,277.55

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 774.71 M2.
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO EN 34.54 M3.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 66.75 M3.
EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN 10.42 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA EN 8.96 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES EN 8.96 M3-KM.

ALBAÑILERIA:

- RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VRIBATORIA Y AGUA AL 90% DE SU P.V.S.M. EN 224.41 M3.
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" EN 38.67 M2.
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6 EN 18.04 M3.
FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", PULIDO Y CORTADO C/2.50 M CON MAQUINA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10.10 EN 698.87 M2.





GOBIERNO MUNICIPAL



FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS SE INCLUYE UNICAMENTE SOLO CIMBRA Y MANO DE OBRA EN 37.85 ML.  
DADO DE 0,40 X 0,40 M DE SECCIÓN Y 1,00 M DE ALTURA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 8 VAR. NO. 3 Y EST. NO. 2 A/C 15 CMS ACABADO COMÚN EN 8.00 PZAS.  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLO DE TUBO NEGRO CED 40 DE 3" DE DIAM. Y 80 CMS DE LONG. AHOGADO EN DADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 40 X 37 X 70 CMS PARA POSTE DE CANCHA DE VOLIBOL EN 2.00 PZAS.  
GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA x 20 CM DE BASE x 40 CM DE ALTURA DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN 108.80 ML.  
PAVIMENTO DE CANTERA DE 40 x 40 x 4 CMS ACABADO MATERLINADO A MÁQUINA, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO - COLOR Y ENTRECALLE EN 53.38 M2.  
APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO HASTA 2.50 MTS DE ALTURA, CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCION 1:2:6, ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA EN 16.22 M2.

HERRERIA:

PORTERÍA PARA FUTBOLITO Y TABLERO PARA BASQUETBOL, A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" C40, ANG DE 2" X 2" X 1/8", SOLERA DE 2" X 1/8", PLACA A-36 DE 3/8" DE ESPESOR, ARO DE FIERRO REDONDO DE 3/4", TABLERO DE ÁNGULO DE 1 1/4 X 1 1/4" X 1/8" Y TABLERO DE ACRÍLICO DE 12 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE EN 2.00 PZAS.  
POSTE PARA RED DE CANCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C40 DE 2 1/2" DE DIAM Y 2.55 MTS DE LONG. CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE COLOR BLANCO EN 2.00 PZAS.

PINTURA:

APLICACIÓN DE PINTURA TOP® DEPORTIVO DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHAS DEPORTIVAS SOBRE PISO PARA TRAZO DE LÍNEAS JUEGO DE 5 CM DE ESPESOR, DE VARIOS COLORES EN 520.00 ML.  
APLICACIÓN DE PINTURA TOP® DEPORTIVO DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHAS DEPORTIVAS SOBRE PISO PARA RELLENAR LAS SUPERFICIES ENTRE TRAZO DE LÍNEAS JUEGO, DE VARIOS COLORES (TERRACOTA, VERDE Y AZUL TENIS) EN 74.48 M2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 704.66 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS



GOBIERNO MUNICIPAL



OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*MARCELO GERMAN*  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

*Elizabeth Araya Diaz*  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

*Alberto González Barreto*  
NOMBRE FIRMA Y SELLO



AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

Alberto González Barreto  
Subdelegado Municipal

SAN PEDRO TENANGO

POR EL COMITÉ DE OBRA

*Laura Rodríguez Paredes*  
NOMBRE Y FIRMA

*Angelica Martinez*  
NOMBRE Y FIRMA

*Amberley*

*Amberley*  
NOMBRE Y FIRMA