



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA KM. 27, SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: EL RINCON. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-26/2021 INICIO: 26-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 08-JUNIO-2021

No. DE HABITANTES: 30 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 330,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 30 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 327,000.51 METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRET P C 12-750 3.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA TRIFASICO 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 3+1 1/0 EN 195.00 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 123.00 KGS, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALCION DE 195.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALCION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 3.00 PZA.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR LIBRANZA 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 3.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

MARIO HERRANTES NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Chaya Paz NOMBRE Y FIRMA

PERFECTO CARRILLO NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Enrique Carlos Piñer NOMBRE Y FIRMA

Pedro Noel Trejo NOMBRE Y FIRMA

PERFECTO CARRILLO NOMBRE Y FIRMA