



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, LOMA SECA, EL RINCON AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: EL RINCON. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-28/2021 INICIO: 27-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 09-JUNIO-2021

No. DE HABITANTES: 20 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 330,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 20 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 327,122.68 METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS 2.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 3.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA TIPO YT 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 60.00 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 86.00 KGS, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 60.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 1.00 PZA.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR INTERCALACIÓN 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 5.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Ceruntes (Signature) NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Maya Diaz (Signature) NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Maricela Maya (Signature and Stamp) NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Carolina Regino (Signature) NOMBRE Y FIRMA

Jose Concepcion Gonzalez C (Signature) NOMBRE Y FIRMA

Adela Velázquez (Signature) NOMBRE Y FIRMA

