



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISMDF 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LA CEJA, EL ATORON, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISMDF 2021

LOCALIDAD: EL ATORON.

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-31/2021

INICIO: 27-MARZO-2021

TERMINACIÓN: 09-JUNIO-2021

No. DE HABITANTES: 50 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$560,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 50 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 555,329.24

METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 7.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 101.41 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 408.45 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 1 FASE TIPO YT 2.00 PZA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 EN 368.55 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 2.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 9.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 199.75 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR INTERCALACIÓN 2.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 7.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Mario Hernandez NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Ubaya Diaz NOMBRE Y FIRMA

Manuel Chavez Martinez NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Carolina Real NOMBRE Y FIRMA

Afonso Colis NOMBRE Y FIRMA

Yaretso Fernandez NOMBRE Y FIRMA

