



GOBIERNO MUNICIPAL



# PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-EMPEDRADO DE CAMINO A LA PRESA, EL SAUCITO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: ELSAUCITO. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-34/2021 INICIO: 30-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 12-JUNIO-2021

No. DE HABITANTES: 281 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 600,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 281 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 594,060.84

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, 1,660.00 M2. COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA 1,660.00 M2, EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C" 68.32 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM 68.32 M3.

TERRACERIAS: FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, 338.60 M3.

REVESTIMIENTO: REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 160.00 M2, REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO EN 1,240.00 M2. ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD EN 36.75 M3, DENTELLON DE 15 X 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 EN 10.00 ML.

OBRAS MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 EN 4.64 M3. LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS. EN 12.00 M2, CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM EN 10.00 ML, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA EN 1,388.49 M2, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACION DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCION CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

POR LA AUTORIDAD LOCAL  
AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

MARIO CERVANTES  
NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Anya Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

Pedro Cortez Navarrete  
Subdelegado Auxiliar  
EL SAUCITO  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

Juana Olalde Mondragon  
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA  
  
Mariela Chavez Chavez  
NOMBRE Y FIRMA

Beatriz Barrón Navarrete  
NOMBRE Y FIRMA