



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE CATHY, MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: MESILLAS

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISDMF-35/2021

INICIO: 30-MARZO-2021

TERMINACIÓN: 12-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 10 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$330,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 10 HABITANTES METAS ALCANZADAS:

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 327,113.64

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 3.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS. 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 1 FASE TIPO YT 1.00 PZA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 1.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 33.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR LIBRANZA 2.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 6.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARCO GALVANES Elizabeth Andaya Paez NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Andaya Paez NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL Amceto Garcia Soto Delegado Auxiliar MESILLAS NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Mauricio Hernandez NOMBRE Y FIRMA

Bernardo Hernandez NOMBRE Y FIRMA

Rogelio Hernandez NOMBRE Y FIRMA