

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISMDF 2021 – EMPEDRADO DE CALLES, SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL".

PROGRAMA: FISE 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 4TO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-36/2021 INICIO: 30-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 12-JUNIO-2021

TERMINACIÓN REAL: 11-JUNIO-2021

No. DE HABITANTES: 1258 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1'500,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1258 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1'491,759.99

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN URBANIZACIÓN 2778 M2, COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA 2778 M2.

TERRACERIAS:

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M. 555.60 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO 900 M2, REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 1415 M2, ARROJO DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO 69.45 M3, DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 5.00 ML.

DRENAJE SANITARIO:

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10" DE DIÁMETRO SERIE 16,5 244.40 ML, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON APARATO TOPOGRÁFICO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIA NECESARIAS 167.58 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO. 362.69 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM 471.50 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES 471.50 M3-KM, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % 16.78 M3, INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 10" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 239.40 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA 88.34 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA 200.03 M3, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION A MANO DE MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. 1 PZA, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD 3 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD 2 PZAS, BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA 5 PZAS, CAIDA ADOSADA DE 0.60 A 4.50 M CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 200 MM DE DIÁMETRO EN POZO DE VISITA 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 24 ML, CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C 4 PZAS, REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. 4 PZAS, LIMPIEZA DE OBRA A MANO INC : APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREO DEL MISMO A LA 1ra ESTACION (20 MTS) 167.58 M2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA DE OBRA A MANO INC : APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREO DEL MISMO A LA 1ra ESTACION (20 MTS) 2178.50 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS 1 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO
MARZO SERRANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Diana Concepción
Pedraza Ramirez
Subdelegada Auxiliar
BARRIO 4°
SANTAGO MEXQUITITLAN

Diana

Diana Concepción Pedraza
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Clara Domínguez G.
NOMBRE Y FIRMA

Nicolas Juan Francisco
NOMBRE Y FIRMA

Gloria Gutiérrez Domínguez
NOMBRE Y FIRMA