



PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021-EMPEDRADO DE CALLES LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

LOCALIDAD: LA LADERA.

BARRIO: RURAL.

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-50/2021

INICIO: 01 DE ABRIL 2021

TERMINACIÓN: 14 DE JUNIO 2021

No. DE HABITANTES: 555 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1'192,311.29.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 555 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1'192,311.29 .

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO EN 2,550.70 M2, EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 318.00 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM EN 501.73 M3, DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO CON CAPA DE CARPETA ASFALTICA EN 453.00 M2.

TERRACERIAS:

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M. EN 528.63 M3

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 1,907.32 M2, REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO EN 405.00 M2, ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO EN 55.87 M3 Y DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 EN 18.50 ML.

OBRAS DE DRENAJE:

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 EN 5.06 M3, LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS EN 14.22 M2, CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM) EN 2.80 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA EN 2,306.53 M2 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA EN 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO

MARIO CELVANTE
 NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Anaya Diaz
 NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Rodolfo Domínguez de Jesús
 Subsecretario Municipal
 LA LADERA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Aurora Martínez Chávez
 NOMBRE Y FIRMA

Clara Mtz.
 NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA