



GOBIERNO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2021

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

**FECHA: 21 de junio de 2021**

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021 – EMPEDRADO DE CALLE, GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL

PROGRAMA: FISMDF 2021

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-54/2021

LOCALIDAD: EL VARAL BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 07 DE ABRIL DE 2021

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 20 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINO REAL: 19 DE JUNIO DE 2021

NO. DE HABITANTES: 710

INVERSIÓN APROBADA: \$ 700.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 250 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 695.753.21

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO. TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Y "C"

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. Y KILOMETROS SUBSECUENTES.

#### TERRACERIAS

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO. COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M

#### REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3.

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2.

#### OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA

METAS ALCANZADAS: 1289.70 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO



GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA            PROCEDENTE            Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO



POR EL COMITÉ

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA