



GOBIERNO MUNICIPAL


AMEALCO
 Cultura y Desarrollo

H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD
FECHA: 28 de Junio de 2021
NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021 - EMPEDRADO DE CAMINO BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC)
AMEALCO DE BONFIL QRO
PROGRAMA: FISMDF 2021NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-56/2021LOCALIDAD: BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC) BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATOFECHA DE INICIO DE CONTRATO: 08 DE ABRIL DE 2021TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2021FECHA DE TERMINO REAL: 21 DE JUNIO DE 2021NO. DE HABITANTES: 255INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00BENEFICIARIOS DIRECTOS: 200 HABITANTESINVERSIÓN EJERCIDA: \$ 496,479.98

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES
1,164.4 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, 1164.4 M2 DE COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO.
TERRACERIAS
232.95 M3 DE FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO
REVESTIMIENTO
905.91 M2 DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, I
OBRAS COMPLEMENTARIAS, 38.82 M3 DE ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO Y 7 ML DE DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4
OBRAS COMPLEMENTARIAS
905.91 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS
METAS ALCANZADAS: 905.91 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Araya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Arturo Hernández
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ

Nancy Ordoñez Vidal
NOMBRE Y FIRMA

Nancy Vidal

Graciela Bartolo Francisco
NOMBRE Y FIRMA

Graciela

Julianna Vega Garduño
NOMBRE Y FIRMA

