

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - CIRCULADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CERRITO, SAN JOSÉ ITHÓ, AMEALCO DE BONFIL, QRO." PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: SAN JOSÉ ITHÓ BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP  
#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-58/2021 INICIO: 16-ABRIL-2021 TERMINACIÓN: 29-JUNIO-2021

TERMINACIÓN REAL: 29-JUNIO-2021

No. DE HABITANTES: 1,587.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,587.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 496,396.84

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 103.43 M2.

EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO EN 33.99 M3.

CIMENTACIÓN:

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" EN 103.43 M2.

CADENA DE CIMENTACION CD-1 DE 14 X 35 CM DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS N° 2 A CADA 20 CM PROMEDIO EN 344.65 ML.

CIRCULADO PERIMETRAL:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 63X63 MM, CAL 11 CON UNA ALTURA DE 2.00 M, SOPORTADO CON POSTES DE LINEA DE 48 MM CAL 20 A CADA 3 MTS, POSTES ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60MM CAL 18, AMBOS ANCLADOS EN DADOS DE CONCRETO SIMPLE F'C=200KG/CM2 DE 30X30X30 CM EN 343.65 ML.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CAL. 10.5 DE 69 X 69MM DE ABERTURA EN 3.00 PZA.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 99.47 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.



GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cepantes  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Udez  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Ausencio Ventura Castillo  
NOMBRE FIRMA Y SELLO



POR EL COMITÉ DE OBRA

Rene Mendoza Fernandez  
NOMBRE Y FIRMA

Tomás Ramírez  
NOMBRE Y FIRMA

Florencia Anaya Udez  
NOMBRE Y FIRMA