



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 02 de julio de 2021

NOMBRE DE LA OBRA: EMPEDRADO DE CAMINO LAS SALVAS MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO

PROGRAMA: FISMDF 2021

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-59/2021

LOCALIDAD: LAS SALVAS BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 16 DE ABRIL DE 2021

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINO REAL: 28 DE JUNIO DE 2021

NO. DE HABITANTES: 315

INVERSIÓN APROBADA: \$ 700.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 250 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 696.936.61

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

1.830 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO. TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. 540.52 M3 DE EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" 702.68 M3 DE ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. Y KILOMETROS SUBSECUENTES.

TERRACERIAS

76.94 M3 DE RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION, 367.20 M3 DE FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M

REVESTIMIENTO

918 M2 DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON. 612 M2 DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3.. 45.90 M3 DE ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO 20 ML DE DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

1529.61 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA

METAS ALCANZADAS: 1529.61 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO



GOBIERNO MUNICIPAL



METAS ALCANZADAS: 1.910.70 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Linares
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



Armando Palcaro
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ

Maria Leticia
Maria Leticia
NOMBRE Y FIRMA

Teleforo Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

A + D
Alicia Torres Andrez
NOMBRE Y FIRMA