



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 31 de mayo 2021

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021 - EMPEDRADO DE CAMINOS, EL VARAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO.
PROGRAMA: FISMDF 2021 NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-6/2021
LOCALIDAD: EL VARAL BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2021
TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 25 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINO REAL: 25 DE MAYO DE 2021
NO. DE HABITANTES: 283 INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 850 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 994,810.00

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Y "C"
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. Y KILOMETROS SUBSECUENTES.

TERRACERIAS

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION
FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M

REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3.
REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO
ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO
DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA





GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO KERVANES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL  
SISTEMA MUNICIPAL

Pedro Laureano Marcial  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ

Mauricio Marcial Camargo  
NOMBRE Y FIRMA

Margarita Laureano Marcial  
NOMBRE Y FIRMA

Carlos Laureano Marcial  
NOMBRE Y FIRMA