



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

174

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 05 DE JULIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2020-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO REAL LOS ARIAS, SAN MARTIN, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SAN MARTIN. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISDMF-62/2021 INICIO: 17-ABRIL-2021 TERMINACIÓN: 05-JULIO-2021

No. DE HABITANTES: 22 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$697,856.14

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 22 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 848,854.30
METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 13.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS, 1.00, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 704.78 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 360.15 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 360.15 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 9.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 96.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR INTERCALACION 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 14.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Mario Camacho
NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Inaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

Humberto Yanez Garcia
NOMBRE FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Humberto Yanez Garcia
Subdelegado Municipal

Ma. Elena Arias Montoya
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA
Ma. Guadalupe Arias Montoya
NOMBRE Y FIRMA

Jesus Arias M.
NOMBRE Y FIRMA