



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 17 DE JULIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - EMPEDRADO DE CAMINO LA SECUNDARIA, LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL."

PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: LA CRUZ (SAN BARTOLO)

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-63/2021

INICIO: 18-MAYO-2021

TERMINACIÓN: 31-JULIO-2021

TERMINACIÓN REAL: 16-JULIO-2021

No. DE HABITANTES: 500.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 200,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 500.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 199,162.20

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 505.65 M2.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 20.27 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM EN 26.35 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES EN 26.35 M3-KM.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 5.50 M3.
FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 102.50 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON EN 159.45 M2.
REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 256.87 M2.
ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO EN 14.69 M3.
DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 3.00 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARES DE AGUA POTABLE, CON MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2". PARA 10 MTS DE LONG PROMEDIO EN 3.00 PZAS.
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 430.35 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.



GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes
MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Canaya Diaz
Elizabeth Canaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

[Signature]
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

Isabel Alejandra Hernandez
Isabel Alejandra Hernandez

NOMBRE Y FIRMA

Francisca Ruervo Garcia
Francisca Ruervo Garcia

NOMBRE Y FIRMA

Maricela Garduño Martínez
Maricela Garduño