



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-REHABILITACIÓN DE CAMINO, LA CRUZ (SAN BAROLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: LA CRUZ (SAN BAROLO). BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-64/2021 INICIO: 28-MAYO-2021 TERMINACIÓN: 10-AGOSTO-2021

No. DE HABITANTES: 450 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 700,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 450 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 698,167.73 ✓
METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO EN URBANIZACIÓN 2,166.50 M2, COMPENSACIÓN Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 2,225.30 M2.

TERRACERIAS: RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%, EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN EN 42.00 M3, FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, 515.91 M3.

REVESTIMIENTO: REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO 1,948.50 M2, ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MÍNIMO DE 50 CM DE ANCHO 46.41 M3, DENTELLÓN DE 15 X 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 31.30 ML.

OBRAS DE DRENAJE: CABEZOTE DE 20 X 40 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 2.00 ML, CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA CON TUBERIA CORRUGADA PEAD SANITARIO DE 12" DE DIAM 9.00 ML, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 M DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3. 0.28 M3.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, EN 1,838.97 M2 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS 1.0 PZA

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

Elena Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Primitivo Trujillo H.C.
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Laura Lopez
NOMBRE FIRMA Y SELLO

Jorge Hernandez Chavez
NOMBRE Y FIRMA