



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISMDF 2021)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 – EMPEDRADO DE LA CALLE EL CORRALÓN, AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISMDF 2021.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-67/2021

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

BARRIO: URBANO

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP URBANO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 12/06/2021

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 25/08/2021.

FECHA DE TERMINO REAL: 16/08/2021

NO. DE HABITANTES: 7,698

INVERSIÓN APROBADA: \$ 600,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,698 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 456,413.81

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 842.24 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN EL ANCHO Y LARGO DE LA CALLE, DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, AL LUGAR DE TIRO ENCONTRADO.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE 166.65 M3 (MEDIDO COMPACTO) DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE PARA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE, PARA ASI CONFORMAR UNA BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 833.30 M2, PARA UNA LONGITUD DE 101.00 METROS Y UN ANCHO PROMEDIO DE 8 MTS, REALIZADO EN 8 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN DE HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO, EN ALGUNOS TRAMOS DE LA CALLE.



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISMDF 2021)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2021.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

RENIVELACION DE 2 PZA DE POZOS DE VISITA, CON RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL, POSTERIORMENTE SE HIZO LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN

METAS ALCANZADAS 101.00 METROS LINEALES DE CALLE MODERNIZADA CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 8 MTS

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:



AMEALCO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA GOBIERNO MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

MARIO CERVANTES NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Adriana Mondragón NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Juan Manuel Garduño Ruiz. NOMBRE Y FIRMA

Ana Jessica Garduño Fuertes. NOMBRE Y FIRMA

FERNANDO GARDUÑO. NOMBRE Y FIRMA