



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 15 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 – EMPEDRADO DE CALLE COLONIA PRIMAVERA, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, QRO."
PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-7/2021 INICIO: 12-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 25-MAYO-2021

TERMINACIÓN REAL: 14-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 7,953.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 600,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,953.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 596,120.87

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 939.01 M2.
COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 798.76 M2.

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 51.48 M3.

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN 7.89 M3.

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE HASTA 3 CM DE CORTE EFECTIVO EN 18.70 ML.

DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, SIN RECUPERACION DE LA PIEDRA EN 37.80 M2.

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO EN BANQUETA Y GUARNICION EN 0.44 M3.

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM EN 85.13 M3.

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES EN 85.13 M3-KM.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 78.34 M3.

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 160.48 M3.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90% DE SU P.V.S.M. EN 32.03 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 802.38 M2.

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO EN 6.40 M3

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 111.89 ML

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO) EN 97.83 M2.

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA x 20 CM DE BASE x 40 CM DE ALTURA DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN 99.41 ML.

RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA EN 1.00 PZA.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 930.89 M2. COLOCACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARID CERMANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Adriana Mondragón
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Moises Riveta
NOMBRE Y FIRMA

Juan P Reyes A.
Juan Pablo Reyes Alvarez
NOMBRE Y FIRMA

Antonio Salazar Valdez
NOMBRE Y FIRMA