



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-EMPEDRADO DE CALLE, EL CUISILLO (BARRIO SAN ILDEFONSO), AMEALCO DE BONFIL.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: EL CUISILLO. BARRIO: RURAL. TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-70/2021 INICIO: 17-JUNIO-2021 TERMINACIÓN: 30-AGOSTO-2021

No. DE HABITANTES: 30 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$700,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 30 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 698,198.55

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO: 2,028.64 m2, EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO B: 229.77 m2, ACARREO EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION: 298.70 m3.

TERRACERIAS

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO: 229.77 m3
FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTACION 90-95%: 354.54 m3

REVESTIMIENTOS:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO: 148.40 m2.
REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO: 1,542.74 m2.
ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL, TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CM: 53.96 m3, DENTELLON DE 15 X 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C 200 KM/CM2: 25.00 ML

OBRAS DE DRENAJE

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR HASTA 2.00 M DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO: 17.22 m3. LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON ACERO N° 4 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS: 5.90 m2, CABEZOTE DE 20 x 40 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 (SECCION DE COLADO DE CONCRETO DE 20X20 CM), ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4, 2 VARILLAS N° 3 Y ESTRIBOS No 2 A/C 20 CMS: 5.90 ml.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. 180.52m2, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INDICATIVO DE CALLES 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

1/2





GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo



AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

MARIO Cervantes  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Subdelegado

NOMBRE Y FIRMA Y SELLO



AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

J Guadalupe Hernández Blas  
Subdelegado Auxiliar

EL CUISILLO

Francisco Hernandez Blas  
NOMBRE Y FIRMA

comate

POR EL COMITÉ

Hilana Blas Vazquez  
NOMBRE Y FIRMA

comate

Marcelina Hernández Blas  
NOMBRE Y FIRMA

Marcelina

comate