



GOBIERNO MUNICIPAL



### H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2021

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 20 de Agosto de 2021

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021 - EMPEDRADO DE CAMINO EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL QRO

PROGRAMA: FISMDF 2021

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-73/2021

LOCALIDAD: EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 21 DE JUNIO DE 2021

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 19 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE TERMINO REAL: 16 DE AGOSTO DE 2021

NO. DE HABITANTES: 285

INVERSIÓN APROBADA: \$ 600.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 285 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 598,525.86

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

### PRELIMINARES

1488 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, 1488 M2 DE COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO.

### TERRACERIAS

196.08 M3 DE RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%  
297.60 M3 DE FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 %

### REVESTIMIENTO

744 M2 DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON, 496 M2 DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, 37.20 M3 DE ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO Y 7 ML DE DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4

### OBRAS COMPLEMENTARIAS

1237.67 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS

METAS ALCANZADAS: 1237.67 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO

*José Lora*

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,  
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro  
Tel. (448) 278 01 01 | [www.visitaamealco.travel](http://www.visitaamealco.travel)





GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO ENRIQUE  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Perfecto de los Angeles  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

**AMEALCO DE BONFIL**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Perfecto de los Angeles  
Subdelegado Municipal  
ESTADO DE SAN JUAN DEL RIO

POR EL COMITÉ

Margarito Eufraido  
NOMBRE Y FIRMA

Francisco Ruiz Garcia  
NOMBRE Y FIRMA

Joel Eufraido Angeles  
NOMBRE Y FIRMA