



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL BALASTRE, SAN PEDRO TENANGO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SAN JOSE ITHO. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-74/2021 INICIO: 21-JUNIO-2021 TERMINACIÓN: 19-AGOSTO-2021

NO. DE HABITANTES: 54 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$599,133.20

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 54 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 599,133.20

METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 4.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, 2.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL ACSR 1/0 EN 192.74 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 348.70 ML, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 295.71 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 6.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 45.22 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6, BASE DE MEDIDOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA HECHA EN EL SITIO, CONSISTENTE EN UN POSTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR INTERCALACION 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 7.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

MARIO CELVANTES
NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

Alberto Gonzalez Barreto
NOMBRE FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Alberto González Barreto
Subdelegado Municipal
SAN PEDRO TENANGO

Silvia Reyes Alvarez
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Rosa Reyes Alvarez
NOMBRE Y FIRMA

Adan Correa Reyes
NOMBRE Y FIRMA