



GOBIERNO MUNICIPAL



287

**H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISDMF, para el ejercicio fiscal 2021

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO-COMUNIDAD**

**FECHA: 09 DE AGOSTO 2021**

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021 – CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO, CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO.

PROGRAMA: FISDMF 2021

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISDMF-76/2021

LOCALIDAD: CHITEJE DE GARABATO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2021

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE TERMINO REAL: 06 DE AGOSTO DE 2021

NO. DE HABITANTES: 1701

INVERSIÓN APROBADA: \$ 615.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1701 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 612.780.82

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

**PRELIMINARES**

174.83 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, 20.74 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 20.74 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM Y SUBSECUENTES.

**CIMENTACIÓN**

15.36 M2 DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON T.M.A 3/4", 6 PZA DE ZAPATA AISLADA Z-1 Y Z-2 DE 1.50 X 1.50, 0.15-0.20 M DE PERALTE, 4.80 ML DE COLUMNA DE SECCIÓN CIRCULAR DE 40 CM DE DIÁMETRO, DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N° 4 Y EST N° 3 A/C 15 CM, 6.60 ML DE DADO D-1 DE 45 X 45 CM DE SECCIÓN (VER PLANO CORRESPONDIENTE) DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N° 4 Y EST N° 3 A/C 15 CM, 45.68 M3 DE RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20CM.

**SUPERESTRUCTURA**

24 PZA DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLA TIPO "L" DE REDONDO LISO DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 0.83 M DE LONGITUD EN ACERO A-36, 6 PZA DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL W 8X24 (IR 203X35.8) DE 3120MM DE LONGITUD PROMEDIO, 3 PZA DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABE DE MARCO PRINCIPAL (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL W 10X12 (IR 254X17.9), 4 PZA DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ARMADURA AR VIENTO DE PERFIL (OR) TUBULAR CUADRADO 76X76X3 (7.06 KG/M), 26 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO DOBLE DE MONTEN (8MT14) DE 8" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA, 130 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO SENCILLO DE MONTEN (8MT14) DE 8" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA, 72.80 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 19 MM DE DIÁMETRO SOLDADO A TORNILLO ESTRUCTURAL A-325 DE 13 MM DE DIÁMETRO SIN CABEZA, ATORNILLADOS A PLACAS SEMICIRCULARES DE ACERO A-36 DE 13 MM DE ESPESOR CON RONDANA DE PRESIÓN Y TUERCA, 26.40 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 13 MM DE DIÁMETRO SOLDADO A TORNILLO ESTRUCTURAL A-325 DE 13 MM DE DIÁMETRO SIN CABEZA, 157.04 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 24., 13 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LÁMINA GALVANIZADA PARA R-101 CAL. 24 DE 3.05 ML DE LONGITUD

**OBRAS COMPLEMENTARIAS**

4 PZA DE SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE POLIPROPILENO (PP) TRICAPA DE UNIÓN ANILLO ELASTOMERICO, DE 110 MM DE DIÁMETRO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR, 26 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, CALIBRE 22 CON 80 CM. DE DESARROLLO TRANSVERSAL., 156 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DE OBRA Y 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN CON ÁREA VISUAL DE 1.20X2.44 M Y 3.50 M DE ALTURA CON PATAS

METAS ALCANZADAS: TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO



GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Mario Cedantes*  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

*Elizabeth Canaya Diaz*  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

*Imateo Valerio Chávez*  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO



**AMEALCO DE BONFIL**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Imateo Valerio Chávez  
Subdelegado Municipal  
CHITEJE DE GARABATO

POR EL COMITÉ

*Zulema Jiménez Orieta*  
NOMBRE Y FIRMA

*Ramona Cesared*  
NOMBRE Y FIRMA

*Gloria*  
NOMBRE Y FIRMA