

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021-CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE EN EL PRESCOLAR "NDAZA" SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO, AMEALCO DE BONFIL". PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISDMF-78/2021 INICIO: 13-JULIO-2021 TERMINACIÓN: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN REAL: 13-AGOSTO-2021

No. DE ALUMNOS: 37 ALUMNOS

INVERSIÓN APROBADA: \$ 740,000.000

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 37 ALUMNOS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 738,401.84

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS 177.48 M2, DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO ARMADO 28.76 M2, DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO EN LOSA, SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO 0.04 M3, DEMOLICIÓN A MANO CON CUÑA Y MARRO DE MURO DE MAMPOSTERÍA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO 3.96 M3, EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD 34.15 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM 66.91 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KM SUB SUBSECUENTES. 66.91 M3.

CIMENTACIÓN:

PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON T.M.A 3/4" 25.60 M2, ZAPATA AISLADA Z-1 Y Z-2 DE 1.50 X 1.50, 0.15-0.20 M DE PERALTE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 10 PZAS, COLUMNA DE SECCIÓN CIRCULAR DE 40 CM DE DIÁMETRO, DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N° 4 Y EST N° 3 A/C 15 CM 8 ML, DADO D-1 DE 45 X 45 CM DE SECCIÓN (VER PLANO CORRESPONDIENTE) DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL N° 4 Y EST N° 3 A/C 15 CM 10 ML, CONTRATRABE CT-1 DE 20X80 CM, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 5 Y 6 VARILLAS DEL NO. 4, Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 4 @ 20 CM 24.80 M, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 M DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6 2.67 M3, RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (IPEPATATE) CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20CM, DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 18.48 M3.

SUPERESTRUCTURA:

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA BASE DE ACERO DE 240 X 350 MM DE 3/4" (19 MM) DE ESPESOR 10 PZA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE CONEXIÓN DE ACERO A-36 DE 406 X 231 MM DE 3/4" (19 MM) DE ESPESOR 5 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO REDONDO LISO DE 19 MM (A-36) DE 0.83 M DE LARGO 40 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATIESADOR COMPUESTO DE 4 PIEZAS DE PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" 10 MM 10 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IR W8X18(203X26.8 MM), LONGITUD DE 3121 MM PROMEDIO 4 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IR W8X21 (210X134 MM), LONGITUD DE 3121 MM PROMEDIO 6PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABE DE MARCO PRINCIPAL DE 8198 MM DE LONGITUD PROMEDIO 2 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABE DE MARCO PRINCIPAL DE 8208 MM DE LONGITUD PROMEDIO 3 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LARGUERO DE 2270 MM A EJE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR (OR) 76X76X3 (7.137 KG/M) 2 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LARGUERO DE 2610 MM A EJE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR (OR) 76X76X3 (7.137 KG/M) SOLDADO A PLACAS DE 10 MM 2 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADURA AR VIENTO DE PERFIL (OR) TUBULAR CUADRADO 76X76X3 (7.137 KG/M) CUERDA SUPERIOR DE 6000 MM A EJE 2 PZAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMADURA AR VIENTO DE PERFIL (OR) TUBULAR CUADRADO 76X76X3 (7.137 KG/M) 2 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS DE ACERO REDONDO LISO DE 19 MM 3/4" ATORNILLADOS A PLACA SEMICIRCULAR DE ACERO A-36 DE 13 MM 96.32 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 13 MM 1/2" ATORNILLADOS A PLACA DOBLADA DE ACERO A-36 DE 6 MM 1/4" 18.22 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 24 158.04 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LÁMINA GALVANIZADA PARA R -101 CAL.26 DE 3.05 ML 18 PZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO SENCILLO DE MONTEN (8MT14) DE 8" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA 108 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO DOBLE DE MONTEN (8MT14) DE 8" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA 36 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA 20.85 M2, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE POLIPROPILENO (PP) TRICAPA DE UNIÓN ANILLO ELESTOMERICO, DE 110 MM DE DIÁMETRO 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, CALIBRE 22 CON 80 CM, DE DESARROLLO TRANSVERSAL 18.07 ML, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. 147.27 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN CON ÁREA VISUAL DE 1.20X2.44 M Y 3.50 M DE ALTURA CON PATAS 1 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

LAZARO FELIPE BLAS
NOMBRE FIRMA Y SELLO

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
Lazaro Felipe Blas
Subdelegado Auxiliar
BASE 7 SANTIAGO AGUATILAN

POR EL COMITÉ DE OBRA

Laura González
NOMBRE Y FIRMA

Anbriio.

NOMBRE Y FIRMA

Braciela Franco Santiago

Fabiola Rodríguez Triguera
NOMBRE Y FIRMA