



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 26 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOS DEPÓSITOS, LA SOLEDAD, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: LA SOLEDAD. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-8/2021 INICIO: 12-MARZO-2021 TERMINACIÓN: 25-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 27 FAMILIAS INVERSIÓN APROBADA: \$1'250,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 27 FAMILIAS INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1'248.736.45 METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 8.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALCION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS 3.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12.00 MTS 4.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 272.05 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 712.95 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA DE 2 FASES 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA DE 2 FASES 1.00 PZA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 EN 712.95 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 2.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALCION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 15.00 PZA.

ACOMETIDAS: CONSTRUCCION DE BASE DE MEDIDOR PARA ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA EN 28.00 PZAS Y SUMINISTRO E INSTALCION DE 840.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PAGO DE DERECHOS GENERADOS POR UNA ESTRUCTURA 1.00 PZA, PAGO DE DERECHOS POR UNA INTERCALACIÓN 2.00 PZA, PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INDICATIVO DE CALLE 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Diaz NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Rosendo NOMBRE FIRMA Y SELLO

Veronica Magdalena Arias

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Rafael Juárez Guillermo NOMBRE Y FIRMA

Angelica Agustín

Angelica NOMBRE Y FIRMA

