



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - EMPEDRADO DE CALLES COLONIA MIRADORES, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-80/2021

INICIO: 09-JULIO-2021

TERMINACIÓN: 06-SEPTIEMBRE-2021

TERMINACIÓN REAL: 07-AGOSTO-2021

No. DE HABITANTES: 7,953.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 275,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,953.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 274,573.64

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 506.10 M2.
DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA EN 506.10 M2.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 103.77 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM EN 191.84 M3.

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB
SUBSECUENTES EN 383.67 M3-KM.

TERRACERIAS:

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M.
ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 129.61 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA
Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 253.41 M2.

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 253.41 M2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 495.46 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA EN 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE
ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN
PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN,
SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU
ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

ENTREGA

EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

Handwritten signature of Israel Martínez Colín

CONTRATISTA
ISRAEL MARTINEZ COLÍN

RECIBE

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL
QRO

Handwritten signature of José Luis Mejía Montoya

SUPERVISOR DE LA OBRA
ING. JOSÉ LUIS MEJÍA MONTOYA

Vo. Bo.

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL
QRO

Handwritten signature of Mario Cervantes Montoya

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. MARIO CERVANTES MONTOYA

Plaza de la Constitución No. 20. Centro,
C.P. 76850, Amecolco de Bonfil, Querétaro
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel

