



# PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

## H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM2021-AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-82/2021 INICIO: 16-JULIO-2021 TERMINACIÓN: 06-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 125 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$2,498,676.11

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 125 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 2,498,676.11  
METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 26.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE METALICA SENCILLA DE 12 MTS 4.00 PZAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE METALICA DOBLE DE 12 MTS 1.00 PZAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL ACSR 1/0 EN 801.57 KGS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 1,162.00 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,162.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6. INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 4.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 21.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 714.94 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR LIBRANZA 15.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 14.00 PROYECTOS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

MARIO LEON TOVAR  
NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Anaya Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

Jose Federico Camacho  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Gloria León Tovar  
NOMBRE Y FIRMA

Delia Gacio  
NOMBRE Y FIRMA

Ausepeio Ventura Castillo  
NOMBRE Y FIRMA

