

H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISMDF 2021)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 – EMPEDRADO DE CAMINO, XAJAY, AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISMDF 2021.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-83/2021

LOCALIDAD: XAJAY

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP RURAL.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14/07/2021

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 11/09/2021.

FECHA DE TERMINO REAL: 24/08/2021

NO. DE HABITANTES: 488

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 488 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$498,856.99

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 1,006.30 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, COMPENSACIÓN DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TERRENO NATURAL PARA CONSEGUIR DEJAR LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE 201.26 M3 (MEDIDO COMPACTO) DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE PARA MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE, PARA ASI CONFORMAR UNA BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 830.75 M2, PARA UNA LONGITUD DE 169.00 METROS Y UN ANCHO PROMEDIO DE 4.75 MTS, REALIZADO EN 5 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN DE HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PZA DE DENTELLÓN DE CONCRETO CON 5 ML CADA UNO.

OBRAS DE DRENAJE

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO CON UN TOTAL DE 5.28 M2, ENCOFRADO DE TUBO CORRUGADO DE 6 ML, A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO, ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA CON UN TOTAL DE 15.66 M2 Y ADEMÁS SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE UNA PZA DE TUBO DE PVZ SANITARIO DE 6" CON UNA LONGITUD DE 6 MTS.



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito federal (FISMDF 2021)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SE HIZO LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE ASI COMO DE LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA DE PVC, POR ÚLTIMO, SE LLEVÓ A CABO EL SUMINISTRO DE CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 169.00 METROS LINEALES DE CAMINO MODERNIZADO CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CON UN ANCHOS VARIABLES DE 4.00, 4.50 Y 5.00 MTS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

[Signature]
MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTROL ORIA

[Signature]
Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

POR LA AUTORIDAD LOCAL
Sabina Julián Eleuterio
Subdelegada Auxiliar

[Signature]
Sabina Julián Eleuterio
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ

[Signature]
Casimiro Garcia Antonio
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Jorge Garcia Antonio
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Teresa Peralta Tve.
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Juana Garcia Antonio

[Signature]
Marisela Garcia Peralta