



GOBIERNO MUNICIPAL



**AMEALCO**  
Cultura y Desarrollo

**PRO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

**H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021 "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA CRUZ DE SAN BARTOLO, LA CRUZ (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021.

LOCALIDAD: LA CRUZ (SAN BARTOLO).

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-85/2021

INICIO: 20-JULIO-2021

TERMINACIÓN: 17-SEPTIEMBRE-2021

NO. DE HABITANTES: 500 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$800.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7 HABITANTES  
METAS ALCANZADAS:

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 798,542.86.

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 15.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS. 2.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 1,237.00 KG. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALCION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 1.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALCION DE 134.12 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR LIBRANZA 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

José Federico Camacho Pérez  
Subdelegado Municipal

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

MARIO COLMAN  
NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Umaya Diaz  
NOMBRE Y FIRMA

José Federico Camacho P.  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

Ricardo camacho o.  
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Patricia Tovar Garduño  
NOMBRE Y FIRMA

Adela Camacho Ordoñez  
NOMBRE Y FIRMA