



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA LIMITE BARRIO 2DO, SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO, AMEALCO DE BONFIL

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-86/2021 INICIO: 22-JULIO-2021 TERMINACIÓN: 06-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 18 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 289,326.32

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 18 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 289,326.32 METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 1.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS, 2.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 106.17 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 50.00 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 50.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 2.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 53.98 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR LIBRANZA 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 3.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO LEONARTE NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

Elizabeth Araya Diaz NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL. Carlos Pérez González Subdelegado Auxiliar BARRIO SANTIAGO MEXQUITITLAN

POR EL COMITE DE OBRA

Dominga Alvarez Fernandez NOMBRE Y FIRMA

Leticia Perez Dominguez Carlos A.F. NOMBRE Y FIRMA

