



GOBIERNO MUNICIPAL



PRO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021 "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL RAYO, EL RAYO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: EL RAYO. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-87/2021 INICIO: 22-JULIO-2021 TERMINACIÓN: 19-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 311 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$630.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 623,862.36.
METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 3.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 13-600 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS. 2.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 EN 343.00 KG. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 201.00 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 195.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6. INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 5.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 238.82 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6.

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR LIBRANZA 2.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 7.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO GERMAN
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Hugo Ruiz Velazquez
NOMBRE FIRMA Y SELLO



POR EL COMITÉ DE OBRA

Silvestre Alegria
NOMBRE Y FIRMA
Comité

Irma Guillermo
NOMBRE Y FIRMA
Comité

Rafael Alegria Osorio
NOMBRE Y FIRMA

