



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 23 de agosto de 2021

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021 – AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE LUIS MORA CHITEJE DE GARABATO AMEALCO DE BONFIL

PROGRAMA: FISMDF 2021 NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-88/2021
LOCALIDAD: CHITEJE DE GARABATO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 23 DE JULIO DE 2021
TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE AGOSTO DE 2021
NO. DE HABITANTES: 1701 INVERSIÓN APROBADA: \$ 665,000.00
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1701 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 662066.93

PRELIMINARES:

432.34 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA. INCLUYE: PLANO DEFINITIVO, EL EQUIPO, ESTACADO, CALHIDRA, HILAZA Y MANO DE OBRA. 243.07 M3 DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. 350.44 ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM, 558.99 ML DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAM.,SERIE 16.5.

OBRA CIVIL:

32.29 M3 DE PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM, 358.99 ML DE INSTALACION DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL, 124.27 M3 DE ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA, 66.77 M3 DE RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON RETROEXCAVADORA, 2 PZA DE CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE,

POZOS DE VISITA:

02 PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. ALTURAS DE VARIABLES MTS DE PROFUNDIDAD

DESCARGAS DOMICILIARIAS:

10 PZA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA, SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL Y REGISTRO SANITARIO DE 60 x 40 CMS HASTA 1 MT DE PROFUNDIDAD CON MUROS Y PISOS DE CONCRETO F'c = 200 kg/cm2, ARMADA CON VAR N° 3 A/C 15 CMS EN A/S

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

432.34 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS

METAS ALCANZADAS: 358.99 METROS LINEALES DE RED DE DRENAJE SANITARIO





GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cruz
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anaya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Timoteo Valerio Chavez
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO



AMALCO DE BONFIL
MUNICIPAL
Timoteo Valerio Chavez
Subdelegado Municipal
CHITEJE DE GARABATO

POR EL COMITÉ

Norio Elena Quintana Rumalacruz R
NOMBRE Y FIRMA

Elvia Noris Anahis
NOMBRE Y FIRMA